

Information om anlægsarbejde ved Hundige StorCenter

Nyhedsbrev maj 2007

Anlægsprojektet er godt i gang og forløber planmæssigt

Ramning af spuns samt omlægning af ledninger i jord er opstartet lidt senere end oprindeligt planlagt. Forsinkelserne forventes dog indhentet i de kommende uger, således at projektet forventes afsluttet ultimo august 2007 som oprindeligt planlagt.

I de kommende uger fortsætter spunsarbejderne, omlægning af ledninger i jord samt montage af ny tunnel under Hundige Centervej.

I forbindelse med montage af ny tunnel lukkes på strækningen fra krydset Hundige Centervej/Hundige Stationsvej til krydset Hundige Centervej/Frydenhøj Allé i perioden fra d. 16. maj 2007 kl. 22 til 21. maj 2007 kl. 12.

Bygherre og entreprenør har stor fokus på at sikre en fleksibel trafikafvikling i området omkring Hundige Storcenter til mindst mulig gene for trafikanterne.

Det er muligt løbende at holde sig opdateret på hjemmesiden: www.ombyg-HSC.dk