

# Information om anlægsarbejde ved Hundige StorCenter

Nyhedsbrev juni 2007

## Anlægsprojektet forløber fortsat planmæssigt og forventes afsluttet med udgangen af august som oprindelig planlagt

Den nye stitunnel under Hundige Centervej ved øst for Hundige Stationsvej er nu udført. Vejbelægningen er endnu ikke retableret. Dette afventer indtil udførelse af den nye rundkørsel. Vi skal beklage, at vejstrækningen lokalt kan være lidt ujævn, men forsøger løbende at lukke huller og ujævnheder i vejen.

I de kommende uger frem til medio august vil der blive udført følgende anlægsarbejder:

- Den sydlige del af rundkørselen ved Hundige Centervej/Hundige Stationsvej. Vejbanen vil lokalt blive indsnævret og flyttet til den nordlige del af Hundige Centervej.
- Støttemur (spuns) langs den nordlige side af Hundige Centervej/vestlige side af Hundige Stationsvej ind mod Hundige Storcenter
- Støttemur (spuns) for ny sti parallelt med Godsvej ved hjørnet af Hundige Centervej/Hundige stationsvej.
- Ny stibro/rampe til S-togstationen langs jernbanen
- Ændring af indkørsel til Hundige Storcenter fra Hundige Stationsvej

I august/september 2007 forventes arbejderne med om- og tilbygning af Hundige Storcenter at starte op. Der vil blive informeret nærmere herom efter sommerferien.

Bygherre og entreprenør har fortsat stor fokus på at sikre en fleksibel trafikafvikling omkring Hundige Storcenter til mindst mulig gene for trafikanterne.

Det er muligt løbende at holde sig opdateret på hjemmesiden: [www.ombyg-HSC.dk](http://www.ombyg-HSC.dk)