

Information om anlægsarbejde ved Hundige StorCenter

Nyhedsbrev august 2007

Anlægsarbejderne med veje og stier omkring Hundige Storcenter nærmer sig afslutning

Vi beklager, at arbejderne med nedramning af spuns i den seneste tid har støjet lidt vel rigeligt.

Det dårlige vejr har desværre forsinket byggeriet. Det betyder at vi må forlænge den oprindelige tidsplan med ca. 1 måned. Vi forventer nu at kunne færdiggøre anlægsarbejderne i henhold til nedenstående tidsplan:

8. september 2007

Spunsarbejder forventes afsluttet

22. september 2007

Rundkørsel, veje og stier excl. ny stibro til S-togstationen forventes ibrugtaget

8. oktober 2007

Stibro langs jernbanen til S-togstationen forventes ibrugtaget

I løbet af september/oktober forventes byggearbejderne med om- og tilbygning af Hundige Storcenter at opstarte med indvendige nedrivningsarbejder i den sydlige halvdel af det eksisterende Center III. I den forbindelse forventes Kordestien midlertidigt omlagt lokalt på torvet mellem Center II og Center III i en kortere periode fra medio september indtil den nye stibro langs jernbanen kan ibrugtages.

I løbet af oktober måned vil der blive udført finisharbejde uden gene for trafikken eller omkringliggende naboer.

Schaumann Development A/S forventer i løbet af september at informere nærmere om byggeriet.

Det er muligt løbende at holde sig opdateret på hjemmesiden: www.ombyg-HSC.dk